

КАРАР

«16» 12 2022 й

№ 748

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16» 12 2022 г

Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению капитального ремонта и оснащение здания МОБУ СОШ с. Языково муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан в 2023 году

В целях эффективной реализации мероприятий по модернизации школьной системы образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», направленных на проведение капитального ремонта и оснащение здания МОБУ СОШ с. Языково муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан, по адресу: Республика Башкортостан, Благоварский район, с. Языково, ул. Победы, 12, в 2023 году с привлечением средств федерального бюджета,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по подготовке и проведению капитального ремонта и оснащение здания МОБУ СОШ с. Языково муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан в 2023 году, согласно приложению № 1.

2. Утвердить медиа-план по подготовке и проведению капитального ремонта и оснащения здания МОБУ СОШ с. Языково муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан в 2023 году, согласно приложению № 2.

3. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведению капитального ремонта и оснащения здания МОБУ СОШ с. Языково муниципального района Благоварский район Республики Башкортостан в 2023 году, согласно приложению № 3.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации по вопросам жизнеобеспечения, строительства архитектуры, транспорта и связи.

Глава Администрации



М.А. Юсупов

**План
мероприятий по подготовке и проведению капитального ремонта и
оснащение здания МОБУ СОШ с. Языково муниципального района
Благоварский район Республики Башкортостан в 2023 году**

№	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Исполнитель	Примечание
1. Подготовка объекта к проведению капитального ремонта				
1.1	Уведомление работников школы об изменении условий труда	до 20.01. 2023 г.	Васимов И.Ф., директор МОБУ СОШ с. Языково (по согласованию), специалист по кадрам МКУ отдела образования МР Благоварский район РБ	
1.2	Освободить помещение для проведения капитального ремонта и оснащение здания МОБУ СОШ с. Языково	до 20.02. 2023 г.	Васимов И.Ф., директор МОБУ СОШ с. Языково (по согласованию)	
1.3	Проведение инвентаризации основного оборудования в здании МОБУ СОШ с. Языково	до 20.02. 2023 г.	Камалетдинов Р.В., директор МКУ Центр БТОМУ (по согласованию)	
1.4	Демонтаж оборудования видеонаблюдения, интернет-связи, пожарной сигнализации	до 20.02. 2023 г.	Васимов И.Ф., директор МОБУ СОШ с. Языково (по согласованию)	
1.5	Фиксация последних данных счетчиков по теплоэнергоресурсам	к 20.02. 2023 г.	Васимов И.Ф., директор МОБУ СОШ с. Языково (по согласованию)	
2. Организация образовательного процесса на период капитального ремонта и оснащения школы				
2.1	Определить помещения и согласовать с Министерством образования и науки РБ объекты для организации образовательного процесса	до 20.01. 2023 г.	Ишметов З.Р., начальник МКУ отдел образования	
2.2	Определить форму обучения по классам	до 20.02. 2023 г.	Васимов И.Ф., директор МОБУ СОШ с. Языково (по согласованию)	
2.3	Составить план размещения классов с указанием количества детей	до 20.02. 2023 г.	Васимов И.Ф., директор МОБУ СОШ с. Языково (по согласованию)	

2.4	Составить и утвердить по согласованию с ООО Оптима график организации горячего питания учащихся	до 20.02. 2023 г.	Васимов И.Ф., директор МОБУ СОШ с.Языково (по согласованию)	
2.5	Подготовить и привести в соответствие с требованиями СанПин помещения для организации образовательного процесса	до 20.02. 2023 г.	Васимов И.Ф., директор МОБУ СОШ с.Языково (по согласованию)	
2.6	Составить и утвердить расписание уроков и звонков на период капитального ремонта	до 20.02. 2023 г.	Васимов И.Ф., директор МОБУ СОШ с.Языково (по согласованию)	
2.7	Организовать ежедневный подвоз на школьных автобусах в соответствии с расписанием и календарным учебным графиком	до 30.05. 2023 г.	Васимов И.Ф., директор МОБУ СОШ с.Языково (по согласованию)	
2.8	Предусмотреть и выделить средства для закупки ГСМ и запасных частей для школьных автобусов	до 01.03. 2023 г.	Булатова Г.А. и.о. заместителя главы Администрации по финансово-экономическим вопросам - начальник финансового управления	

3. Организация конкурсной процедуры капитального ремонта и оснащения школы

3.1	Подготовить и подписать соглашение о трансфертах между Министерством образования и науки РБ с главой Администрации МР Благоварский район	до 28.12. 2022 г.	Булатова Г.А. и.о. заместителя главы Администрации по финансово-экономическим вопросам - начальник финансового управления, Камалетдинов Р.В, директор МКУ Центр БТОМУ (по согласованию)	
3.2	Внести процедуру открытого конкурса на проведение капитального ремонта в соответствии с ФЗ-44 в план-график, отправить на согласование в Государственный комитет РБ по конкурентной политике	до 11.01. 2023 г.	Васимов И.Ф., директор МОБУ СОШ с.Языково (по согласованию), Камалетдинов Р.В, директор МКУ Центр БТОМУ (по согласованию), отдел закупок (по согласованию)	
3.3	Для подготовки документов заявки на закупку путем проведения открытого конкурса в электронной форме: 1) подготовить техническое задание на объект капитального ремонта в соответствии с утвержденной сметой;	до 11.01. 2023 г.	Уразметов К.Ш., заместитель главы Администрации по вопросам жизнеобеспечения, строительства, архитектуры, транспорта и связи, Юсеев Р.И.,	

	<p>2) ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ на объекте капитального ремонта;</p> <p>3) график выполнения работ на объекте капитального ремонта в соответствии с утвержденной сметой</p> <p>Все подготовленные документы заявки передать сопроводительным письмом в отдел закупок при МКУ Центр БТОМУ</p>		<p>начальник отдела жизнеобеспечения, строительства, архитектуры, транспорта и связи, Ишметов З.Р., начальник МКУ отдел образования, Васимов И.Ф., директор МОБУ СОШ с.Языково (по согласованию) Байбурин И.Г., начальник отдела правовой и кадровой работы Администрации</p>	
3.4	<p>Подготовить письмо в Государственный комитет РБ по конкурентной политике об отсутствии нормативно - правового акта о банковском сопровождении контрактов с начальной максимальной ценой контракта (НМЦК) от 50 млн.рублей принятого Администрацией МР Благоварский район.</p>	до 11.01. 2023 г.	<p>Булатова Г.А. и.о. заместителя главы Администрации по финансово-экономическим вопросам - начальник финансового управления</p>	
3.5	<p>Осуществить подготовку и размещение в РКС и ЕИС извещения об осуществлении закупки по капитальному ремонту объекта, документации о закупке и проекта контракта, подготовку и направление приглашений.</p>	до 11.01. 2023 г.	<p>Васимов И.Ф., директор МОБУ СОШ с.Языково (по согласованию), Камалетдинов Р.В, директор МКУ Центр БТОМУ (по согласованию), отдел закупок (по согласованию)</p>	
3.6	<p>Направить в Государственный комитет Республики Башкортостан по конкурентной политике документацию закупки по капитальному ремонту объекта</p>	до 15.01. 2023 г.	<p>Васимов И.Ф., директор МОБУ СОШ с.Языково (по согласованию), Камалетдинов Р.В, директор МКУ Центр БТОМУ (по согласованию), отдел закупок (по согласованию)</p>	
3.7	<p>Создать совместную комиссию по осуществлению закупки путем проведения электронного конкурса</p>	до 15.01. 2023 г.	<p>Васимов И.Ф., директор МОБУ СОШ с.Языково (по согласованию), Камалетдинов Р.В, директор МКУ Центр БТОМУ(по согласованию) , отдел закупок (по согласованию)</p>	
3.8	<p>Внести процедуру электронного</p>		<p>Васимов И.Ф.,</p>	

	аукциона на приобретение оборудования, мебели и оснащения учебно-наглядными пособиями в соответствии с ФЗ-44 в план-график	до 01.02. 2023 г.	директор МОБУ СОШ с.Языково (по согласованию), Камалетдинов Р.В, директор МКУ Центр БТОМУ (по согласованию), отдел закупок (по согласованию)	
3.9	Подготовить техническое задание (характеристики) на приобретаемые товары для оснащения объекта и передать в отдел закупок при МКУ Центр БТОМУ	до 20.02. 2023 г.	Камалетдинов Р.В, директор МКУ Центр БТОМУ (по согласованию), Васимов И.Ф., директор МОБУ СОШ с.Языково (по согласованию),	
3.10	Подготовка и размещение в РКС и ЕИС извещения об осуществлении закупки по приобретению оборудования, мебели для объекта, документации о закупке и проекта контракта	до 01.03. 2023 г.	Камалетдинов Р.В, директор МКУ Центр БТОМУ (по согласованию), отдел закупок (по согласованию)	
3.11	Провести процедуру электронного аукциона на приобретение оборудования, мебели для объекта, в соответствии с ФЗ-44	до окончания процедуры электронного аукциона	Камалетдинов Р.В, директор МКУ Центр БТОМУ (по согласованию), отдел закупок (по согласованию)	
3.12	Выделение дополнительных средств из муниципального бюджета на оплату строительного контроля	до 01.03. 2023 г.	Булатова Г.А. и.о. заместителя главы Администрации по финансово-экономическим вопросам - начальник финансового управления	
3.13	Внести процедуру АТМО на определение участника для выполнения строительного контроля в соответствии с ФЗ-44 в план-график.	до 05.03. 2023 г.	Васимов И.Ф., директор МОБУ СОШ с.Языково (по согласованию), Камалетдинов Р.В, директор МКУ Центр БТОМУ (по согласованию), отдел закупок (по согласованию)	
3.14	Провести процедуру проведения АТМО для определения участника строительного контроля в соответствии с ФЗ-44	до окончания процедуры АТМО	Камалетдинов Р.В, директор МКУ Центр БТОМУ (по согласованию), отдел закупок (по согласованию)	
4. Организация и проведение капитального ремонта и оснащения школы				
4.1	Составить и утвердить календарный план по организации проведения		Васимов И.Ф., директор МОБУ СОШ	

	капитального ремонта школы. Согласовать с заказчиком, заместителем главы Администрации по вопросам жизнеобеспечения, строительства, архитектуры, транспорта и связи	до 01.03. 2023 г.	с.Языково (по согласованию), Уразметов К.Ш, заместитель главы Администрации по вопросам жизнеобеспечения, строительства, архитектуры, транспорта и связи	
5. Организация и контроль за сроками и качеством выполняемых работ				
5.1	Контроль за сроками и качеством выполняемых строительно- монтажных работ, в соответствии с планом - графиком	еженедельно	Васимов И.Ф., директор МОБУ СОШ с.Языково (по согласованию), Уразметов К.Ш, заместитель главы Администрации по вопросам жизнеобеспечения, строительства, архитектуры, транспорта и связи, Юсеев Р.И, начальник отдела жизнеобеспечения, строительства, архитектуры, транспорта и связи	
5.2	Организация межведомственного взаимодействия с МЧС, ОВД, территориальным отделом Роспотребнадзора по вопросам соответствия требованиям пожарной, санитарной, антитеррористической безопасности капитального ремонта здания	на все время реализации мероприяти й	Васимов И.Ф., директор МОБУ СОШ с.Языково (по согласованию), Уразметов К.Ш, заместитель главы Администрации по вопросам жизнеобеспечения, строительства, архитектуры, транспорта и связи	
5.3	Контроль наличия сертификатов соответствия строительных материалов и оборудования, отвечающим требованиям РПН и ГПН у подрядчика	на все время реализации мероприяти й	Васимов И.Ф., директор МОБУ СОШ с.Языково (по согласованию), рабочая группа	
5.4	Приемка-сдача выполненных работ по капитальному ремонту. Подписание актов	до 15.08. 2023 г.	Васимов И.Ф., директор МОБУ СОШ с.Языково (по согласованию), технадзор	по отдель ному распоря жению
5.5	Оплата выполненных работ	до 20.08. 2023 г.	Булатова Г.А. и.о. заместителя главы Администрации по финансово- экономическим	в соответ ствии с услови ями

			вопросам начальник финансового управления	контрак та
--	--	--	-------------------------------------------------	---------------

Управляющий делами Администрации



[Handwritten signature]
А.Н. Кузнецов


Медиа-план
по подготовке и проведению капитального ремонта и оснащения
здания МОБУ СОШ с. Языково муниципального района
Благоварский район Республики Башкортостан в 2023 году

№	Наименование мероприятия	СМИ	Срок исполнения	Форма сопровождения	Ответственный
1	Информация о начале реализации проекта по капитальному ремонту здания школы Заседание рабочей группы	СМИ, социальные сети	до 20.02. 2023 г.	новости, интервью, анонсы	Гафарова Л.А, директор (главный редактор) Благоварского информационно о центра – филиала ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан», Максимова И.А, начальник отдела информационно-аналитической, организационной работы Администрации, ТВ «Благовар-Дети»
2	Заседание Совета родителей Заседание Совета обучающихся Проведение родительских собраний	Очно	постоянно в соответствии с Планом работы школы	новости, анонсы, фоторепортажи, рассмотрение предложений	Васимов И.Ф, директор МОБУ СОШ с.Языково
3	Ремонт здания, монтаж и установка оборудования в соответствии с рассмотренным дизайн-проектом	СМИ	в соответствии с календарным планом работ	новости, анонсы, фоторепортажи	Гафарова Л.А, директор (главный редактор) Благоварского информационно о центра – филиала ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан», Максимова И.А, начальник

					отдела информационно-аналитической, организационной работы администрации, ТВ «Благовар-Дети»
4	Окончание ремонта здания школы; установка и настройка оборудования, приемка	СМИ, социальные сети	в соответствии с календарным планом работ	новости, интервью, фоторепортажи	Гафарова Л.А, директор (главный редактор) Благоварского информационного центра – филиала ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан», Максимова И.А, начальник отдела информационно-аналитической, организационной работы администрации, ТВ Благовар-Дети
5	Торжественное открытие	Телевидение, социальные сети	1.09. 2023 г	новости, интервью	Гафарова Л.А, директор (главный редактор) Благоварского информационного центра – филиала ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан», Максимова И.А, начальник отдела информационно-аналитической, организационной работы администрации, ТВ «Благовар-Дети»
6	Информационное сопровождение учебного процесса	Телевидение, социальные сети		новости, интервью	Гафарова Л.А, директор (главный редактор) Благоварского информационного центра –

					филиала ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан», Максимова И.А, начальник отдела информационно- аналитической, организационной работы администрации, ТВ «Благовар- Дети»
--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Управляющий делами Администрации



А.Н. Кузнецов

**Состав рабочей группы
по подготовке и проведению капитального ремонта и оснащения здания
МОБУ СОШ с. Языково муниципального района
Благоварский район Республики Башкортостан в 2023 году**

№ п/п	ФИО	Должность
1	Кадыров Вахит Шифович	Первый заместитель главы Администрации, председатель рабочей группы
2	Уразметов Камиль Шамилевич	Заместитель главы Администрации по вопросам жизнеобеспечения, строительства, архитектуры, транспорта и связи, заместитель председателя рабочей группы
3	Булатова Гульназ Айратовна	и.о заместителя главы Администрации по по финансово-экономическим вопросам - начальник финансового управления
4	Юсеев Рафаэль Ильгизович	Начальник отдела жизнеобеспечения, строительства, архитектуры, транспорта и связи
5	Байбурин Ильяс Галеевич	Начальник отдела правовой и кадровой работы
6	Ишметов Забит Раисович	Начальник МКУ отдел образования (по согласованию)
7	Камалетдинов Ренат Винерович	Директор МКУ Центр БТОМУ (по согласованию)
8	Максимова Ирина Анатольевна	Начальник отдела информационно-аналитической, организационной работы и развития муниципальных услуг
9	Гафарова Лира Адиповна	Директор (главный редактор) Благоварского информационного центра – филиала ГУП РБ Издательский дом «Республика Башкортостан» (по согласованию)
10	Васимов Ильшат Фанилович	Директор МОБУ СОШ с. Языково, секретарь рабочей группы (по согласованию)
11	Садретдинов Азат Хамзиевич	Заведующий филиалом ГБПОУ Буздякский сельскохозяйственный колледж с. Языково (по согласованию)